

मेट्रो-३ मार्गिकेतील २६ भुयारी स्थानकांच्या बांधकामाला वेग

एमएमआरसीएल : ४६ टक्के स्थानकांचे तर २८ टनेलचे काम पूर्ण

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कुलाबा-वांद्रे-सीड्रा या मेट्रो-३ भूमिगत मार्गिकेवरील २६ मेट्रो स्थानकांच्या बांधकामाला वेग आला आहे. या मार्गिकेतील भुयारी मेट्रो स्थानकांचे बांधकाम सरासरी ४६ टक्के झाले असून ३२ पैकी २८ टनेलचे काम मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एमएमआरसीएल) पूर्ण केले आहे. कुलाबा-वांद्रे-सीड्रा या मेट्रो-३ या भूमिगत मार्गिकेपैकी ८२ टक्के भूमिगत मार्गिका तयार झाल्यावर आता एमएमआरसीएलने या मार्गिकेतील भूमिगत स्थानकांच्या बांधकामांचा वेग वाढवला आहे. मेट्रो-३ मार्गिकेतील २६ स्थानकांमधील सात स्थानकांचे ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त काम झाले आहे. तर दोन स्थानकांचे ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि सात स्थानकांचे पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त काम पूर्ण करण्यात आले आहे.

एमआयडीसी मेट्रो स्थानकाचे काम ७७ टक्के आणि विधानभवन स्थानकाचे काम ७२.६० टक्के झाले आहे. तर सीड्रा, मरोळ नाका, आंतरदेशीय विमानतळ, सांताक्रुझ, शीतलादेवी, सीएसएमटी आणि



२८ टनेल तयार

३३ किलोमीटर लांबीच्या भुयारी मार्गिकेवर एकूण ३२ टनेल तयार होत आहेत. टनेल बोरिंग मशीनच्या (टीबीएम) सहाय्याने ३२ पैकी २८ टनेलचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. जमीनीवरून खाली २८ मीटर मार्गिकेच्या बांधकामासाठी सतरा टीबीएमचा वापर करण्यात येत आहे. आतापर्यंत ८२ टक्के भुयारीकरणाचे काम झाले असून काही महिन्यात हे काम पूर्ण करण्याचे एमएमआरसीएलचे लक्ष्य आहे.

सिद्धिविनायक स्थानकांचे ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त काम झाले असल्याचे एमएमआरसीएलने स्पष्ट केले आहे.

कुलाबा-वांद्रे-सीड्रादरम्यान तयार होत असलेली ३३ किमी लांबीची भूमिगत मेट्रो मार्गिका दोन टप्प्यांमध्ये सुरु करण्याची योजना तयार

स्थानकाचे नाव	झालेले काम (टक्क्यांमध्ये)	स्थानकाचे नाव	झालेले काम (टक्क्यांमध्ये)
कफ परेड	५२.२०	सिद्धिविनायक	६६.८०
विधान भवन	७२.६०	दादर	३६.७५
चर्चगेट	५४.७०	शीतला देवी	६६.८०
हुतात्मा चौक	५२.५०	धारावी	४५.५०
सीएसएमटी	६१.८५	बीकेसी	४६.३५
काळबा देवी	०६.००	विद्यानगरी	५५.७५
गिरगाव	६.५०	सांताक्रुझ	६२.४०
ग्रान्ट रोड	१७.००	आंतरदेशीय विमानतळ	६२.४०
मुंबई सेंट्रल	३७.७५	सहार रोड	५८.५५
महालक्ष्मी	२६.८५	आंतरराष्ट्रीय विमानतळ	५४.७०
सायन्स म्युझियम	५४.८५	मरोळ नाका	६८.४५
आचार्य अत्रे चौक	१२.७५	एमआयडीसी	७७.००
वरळी	३६.७०	सीड्रा	६५.१५

करण्यात आली आहे. आरे कॉलनी ते बीकेसी या पहिल्या टप्प्यामध्ये डिसेंबर २०२१मध्ये आणि कुलाबा-वांद्रे-सीड्रा या संपूर्ण मार्गिकेवर जून २०२२ पर्यंत मेट्रो सुरु करण्याची योजना एमएमआरसीएलने बनवली आहे. एमएमआरसीएलमार्फत जूनपासून आरे ते बीकेसी दरम्यानच्या मार्गिकेवर रुळ

टाकण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. या कामासाठी लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेड (एलएनटी कंस्ट्रक्शन) या कंपनीसोबत आधीच करार केला आहे. यानुसार कंपनीला डिझाईन, खरेदी, आपूर्ती, रुळ टाकणे, परीक्षण करणे अशी कामे करावी लागणार आहेत.